



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

**INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

INFORME DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA I SEMESTRE 2015



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través la Dirección de Infraestructura Deportiva, en el año 2015 se encuentra atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de béisbol y Gimnasios de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Bilwi, Somoto y Managua; así como la construcción de rines de boxeo en los municipios de Esquipulas, El Rosario, Potosí, Mulukukú, Telica, Bonanza, El Ayote y San Carlos. Se cuenta con un presupuesto de inversión de C\$ 85,996,000.00, de los cuales se ha desembolsado en el I semestre del 2015 la cantidad de C\$ 19,632,002.85, que representa el 22.83% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado en concepto de anticipos y pagos de avalúos.

En el I Semestre del año 2015, se solicitó el proceso de licitación de 13 proyectos por un monto de C\$52,285,940.00, habiéndose contratado un total de 8 proyectos por un monto de C\$ 45,927,992.33, todo en coordinación con la Oficina de Adquisiciones. Los proyectos licitados fueron los siguientes:

1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.

Dicho proyecto contempla 5 obras nuevas. Tiene asignado un presupuesto de C\$ 27,550,000.00, de los cuales se han contratado 3 obras por un monto de C\$ 13, 233,980.61.

- a. Construcción de Vestidores y Techo en Gradería en la Cancha de Volibol de Playa en el Complejo del IND.
- b. Mejoramiento de Graderías, Iluminación y Dugouts en Estadio Amistad Dodgers. Contratado.
- c. Reemplazo de Cubierta de Techos en Edificio Principal del IND. Contratado
- d. Construcción de Gradería este en Cancha de Volibol en el Complejo del IND.
- e. Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND. Contratado.

2. Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos

Este proyecto contempla 5 obras nuevas. Tiene un presupuesto asignado de C\$ 22,700,000.00, de los cuales se han contratado 4 obras con un monto de C\$ 15,980,862.86:

- a. Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva Guinea. Contratado



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

- b. Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello.
- c. Construcción de Rines de Boxeo para Gimnasios en Managua, Esquipulas, El Rosario, Potosí, Mulukuku, Telica, Bonanza, El Ayote, San Carlos. Contratado
- d. Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias en el Gimnasio de Boxeo en Somoto. Contratado
- e. Supervisión del Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos. Contratado

El IND realizó aporte para la Construcción de Gimnasio de Boxeo en Bilwi, mediante el convenio firmado con la Alcaldía Municipal de Bilwi.

3. Construcción Estadio Beisbol Las Jaguitas

Este proyecto tiene un presupuesto asignado de C\$ 4,100,000.00, contempla 1 obra nueva, la cual fue contratada por un monto de C\$ 3,610,483.06:

- a. Construcción Dogouts y Gradería en Estadio de Béisbol de Las Jaguitas en Managua. Contratado.

4. Mejoramiento y Ampliación Polideportivo España

Este proyecto contempla 2 obras nuevas, tiene un presupuesto asignado de C\$ 18,646,000.00, de los cuales se han contratado 1 obra por un monto de C\$ 13,102,665.80:

- a. Construcción de Graderías, Vestidores, Servicios Sanitarios, Bodega y Obras Exteriores del Gimnasio de Gimnasia Olímpica en el Polideportivo España. Contratado.
- b. Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación Complejo Deportivo Polideportivo España.

PROYECTOS DE ARRASTRE

Durante el periodo de Enero a Junio 2015 se continuó con la ejecución de tres proyectos de arrastre del año 2014, debido a que los terrenos destinados para la construcción de los proyectos estaban siendo utilizados por nuestros hermanos refugiados del terremoto del 10 de abril 2014. En el I Semestre se logró finalizar 2 proyectos, tales como:



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO
NICARAGUENSE DE DEPORTES"**

Obra: Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de Educación Física en el Complejo del IND.

Consiste en la construcción de seis aulas, baterías sanitarias, bodegas de aseo, así como la finalización de los acabados de seis aulas que forman parte del mismo edificio. Está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto de C\$ 10,363,620.12; sin embargo, en el mes de junio se realizó adendum N° 3 por incremento en el monto del contrato de C\$ 815,283.91, para un monto total de C\$ 11,178,904.03.

En el I Semestre se ha realizado la construcción de fundaciones, vigas, columnas, paredes y escalera de concreto y se continuó con el suministro e instalación de tuberías de aguas negras, aguas potables y obras eléctricas.



Vista panorámica del terreno donde se construye el edificio del ENEFYD.



Observar vista panorámica del edificio nuevo del ENEFYD, donde se aprecia la construcción de columnas, vigas, paredes y escalera de concreto.

Se tiene un avance físico financiero del 54.92% de ejecución total. La ejecución de la obras se inicio el 15 de diciembre 2014 y esta prevista a finalizar el 31/05, pero se le concedió ampliación al plazo de 75 adicionales, siendo su nueva fecha de entrega el 15 de Agosto.

Actualmente la obra presenta atrasos en su ejecución por falta de aprobación del diseño de media tensión por parte de DISNORTE - DISSUR.

Obra: Ampliación Cancha Techada de Volibol y Balonmano en el Complejo del IND

El proyecto consistió en la construcción de los vestidores y servicios sanitarios para los gimnasios de Volibol y Balonmano, y la ampliación de la Cancha de Balonmano por medio de graderías techadas.



Vista panorámica del edificio del Vestidores ya finalizado, donde se aprecia plazoleta, acceso principal del mismo.

Fue ejecutado por el Contratista Nelson Antonio Rostran Cruz, por un monto total de C\$ 4,386,309.67. El proyecto inició el 15 de diciembre 2014 y finalizó el día 30 de junio 2015, con un plazo de ejecución de 182 días calendario.



Vista Panorámica del terreno donde se construyó el edificio de Vestidores y Batería Sanitaria.



Vista interna del edificio de Vestidores y Batería Sanitarias ya finalizado, donde se observa la instalación de espejo biselado, locker para deportistas y área de duchas.


Actividad: Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.



Continuación del contrato de supervisión firmado en el mes de junio 2014 con el Ing. Rubén Ismael Pérez Sotelo, por un monto de C\$ 510,000.00, para las obras Ampliación Cancha Techada de Volibol y Balonmano en el Complejo del IND y Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de Educación Física en el Complejo del IND.

Las obras se tenían previsto ejecutarse en el año 2014, sin embargo, debido a que las instalaciones del IND sirvieron de albergue a nuestros hermanos refugiados del sismo del 10 de abril del 2014, se iniciaron tardíamente el 15 de Diciembre 2014, con un período de ejecución de 7 meses.

En el I Semestre se tiene un avance de físico – financiero de 89.00%.



PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS DEPORTIVOS”

Obra: Construcción de Gimnasio de Boxeo en Somoto I Etapa



Vista panorámica del terreno donde se construirá el Gimnasio de Boxeo de Somoto.

El proyecto fue ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cía Ltda., por un monto de C\$ 2,480,177.77.

La primera etapa del proyecto finalizó el 17 de abril 2015, habiéndose ejecutado durante las etapas desde sus cimientos hasta la construcción de paredes de fachada principal y techo.



Observar fachada principal del Gimnasio de Boxeo en Somoto, con proyecto ya finalizado (I Etapa).



Vista interna del Gimnasio de Boxeo en el municipio de Somoto, con la primera etapa finalizada.

La obra estaba previsto ejecutarse en el año 2014, sin embargo, debido a atrasos ocasionados por el reemplazo de suelo sonsocuite en el terreno del proyecto, se concedió extensión de plazo, logrando así ejecutarse el proyecto en un período de ejecución de 190 días calendario, contabilizado desde el 16 de Septiembre 2014.



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

PROYECTOS EJECUCION 2015

En el I Semestre del 2015 el IND logró contratar directamente 8 proyectos y 1 mediante convenio con la Alcaldía Municipal de Bilwi, iniciando la ejecución de los mismos en este semestre. Se tiene previsto finalizar los nueve proyectos en el transcurso del año 2015, tales como:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES”

Obra: Mejoramiento de Graderías, Iluminación y Dugouts en Estadio Amistad Dodgers.

El proyecto consiste en el Reemplazo del acceso principal y graderías del Estadio de Beisbol Infantil Amistad Dodgers, el cual contará con áreas tales como: vestíbulo de acceso, graderías bajo techo, palco, cabina de transmisión, 6 bodegas bajo graderías, 2 dugouts para los atletas dotados de vestidores y servicios sanitarios, 4 Baterías de servicios sanitarios para el público, área para técnicos, pasillos de circulación,

Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez, por un monto de C\$ 5,500,000.00. La obra inicio el 23 de junio 2015, con un período de ejecución de 95 días calendario; finalizando el 25 de septiembre 2015.



Fachada Principal del Estadio de Besibol Amistad Dodgers situación sin proyecto.



Vista panorámica del área de gradería del Estadio de Beisbol Amistad Dodgers, donde se aprecia la desinstalación de cubierta de techo y demolición de módulo de servicio sanitario.

En este período se ha realizado la desinstalación de las graderías metálicas en coordinación con la División de Instalaciones Deportiva.

FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD
EN VICTORIAS!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni

Actividad: Equipamiento del Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.



Suministro de 12 Juegos de escritorio y sillas para profesores. Escritorio pequeño con estructura de madera aglomerada y forro de melamina. Sillas con asiento y respaldo de plástico, respaldo medio estructura metálica cromada de tubo redondo.

Con este proyecto se dotará de equipamiento las aulas de la Escuela Nacional de Educación Física, con sillas y mesas para estudiantes, 12 aires acondicionados, 2 datashow, 8 bancas, casilleros, 12 pizarras acrílicas y cortinas para auditorios.



Suministro de 2 Datashow o Proyector 3LCD Control remoto. Suministro e instalación en pared de 2 pantallas de Proyección acción mecánica.



Suministro e Instalación de sistemas de 12 aire acondicionado Piso Techo,

El proyecto fue adjudicado al contratista Compu Express, por un monto total de C\$ 1940,598.74, con un plazo de ejecución de 45 días calendario. Se realizó pago del adelanto por un monto de C\$ 109,341.26.



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

Actividad: Supervisión del Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivos.

El proyecto contempla la contratación de un supervisor externo para supervisar las obras “Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias en el Gimnasio de Boxeo en Somoto” y “Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva Guinea”, siendo adjudicados a los siguientes oferentes:



- a. Ing. Rubén Perez, la obra “Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias en el Gimnasio de Boxeo en Somoto”, por un monto de C\$ 189,000.00, con un periodo de ejecución de 7 meses.
- b. Ing. Marcio Palacio, la obra “Construcción de graderías, vestidores y cerramiento del Gimnasio Multiusos en Nueva Guinea”, por un monto de C\$ 180,000.00 con un periodo de ejecución de 6 meses.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS DEPORTIVOS”

Obra: Construcción de Gradería, Particiones, Obras Eléctricas y Sanitarias en el Gimnasio de Boxeo en Somoto.

II Etapa

La segunda etapa del proyecto consiste en la ejecución de las etapas de cerramiento fachadas laterales, piso, puertas, ventanas, obras sanitarias, electricidad, graderías y acabados.



Vista panorámica del Gimnasio, donde se aprecia la ejecución de la etapa de paredes de cerramiento con covintec.

Esta siendo ejecutado por el Contratista Tomás Robleto Lira, por un monto de C\$ 3,264,263.71. El 03 de junio se inicio el plazo de ejecución contractual del proyecto. En este periodo se inició la fabricación de vigas metálica, graderías y columnas, cerramiento exterior de pared de covintec e instalación de louvers. En este período se tiene un avance de ejecución físico – financiero del 22.90%.



Vista panorámica de las instalaciones del Gimnasio de Boxeo, donde se ejecutara la segunda etapa del mismo.



Vista interna del Gimnasio de Boxeo en Somoto, donde se aprecian las paredes de covintec.

Obra: Construcción del Gimnasio de Boxeo en la ciudad de Bilwi.



Observar la construcción de estructura metálica principal de graderías (ambos lados del gimnasio) y paredes de mampostería de batería sanitaria (al fondo, planta baja).

El proyecto consiste en la ejecución de la etapa final, la cual contempla las etapas de mampostería, acabados, cielo raso, pisos, puertas, obras metálicas, obras sanitarias, electricidad, obras misceláneas, impermeabilización de techo.

Está siendo ejecutado por el Contratista Consorcio M&B S.A., por un monto de C\$ 4,899,121.84; siendo el aporte del IND por la cantidad de C\$ 3,290,000.00 mediante convenio firmado entre la Alcaldía Municipal de Bilwi y el IND.

El plazo de ejecución del proyecto es de 90 días calendario. El 11 de mayo 2015 se realizó entrega de sitio y se tiene previsto la finalización del proyecto para el 08 de agosto 2015.

Al mes de Junio, se tiene un avance en la ejecución físico del 35.00 %.



Apreciar la instalación de la estructura metálica de graderías.



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

Obra: Construcción de Rines de Boxeo para Gimnasios en Managua, Esquipulas, El Rosario, Potosí, Mulukukú, Telica, Bonanza, El Ayote, San Carlos.



Este proyecto consiste en dotar de un ring de boxeo a los municipios de Managua, Esquipulas, El Rosario, Potosí, Mulukuku, Telica, Bonanza, El Ayote, San Carlos.



Está siendo ejecutado por el contratista Roberto José Urroz Castillo a un monto de C\$ 1, 059,666.25 en un plazo de 90 días calendario. Los rines se encuentran en proceso de ejecución y se ha entregado la cantidad de C\$ 985,146.82.

FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD
EN VICTORIAS!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

Obra: Reemplazo de Cubierta de Techos en Edificio Principal del IND

El proyecto consiste en el reemplazo de cubierta de techo del edificio principal de IND. Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez, por un monto de C\$ 1,515,939.00 con un plazo de 75 días calendario.



Apreciar el reemplazo de la cubierta de techo del edificio principal del IND (dirección ejecutiva).



En este periodo se avanzó en un 50% las actividades de desinstalación de cubierta de techo, hojalatería y canales; suministro e instalación de cubierta de shingle aspen gray, hojalatería y reinstalación de canales.

**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD
EN VICTORIAS!**

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2015
Vamos Adelante!

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BÉISBOL LAS JAGÜITAS”.

Obra: Construcción Dogouts y Gradería en Estadio de Béisbol de Las Jagüitas en Managua.

El proyecto consiste en la nivelación del terreno de juego mediante cortes y rellenos, engramado del infield y techado de la gradería. Está siendo ejecutado por el contratista Luis Adolfo Reyes Rodríguez, por un monto de C\$ 3610,483.06. La obra inicio el 18 de junio 2015, con un período de ejecución de 75 días calendario; finalizando el 31 de agosto 2015.



Vista panorámica del campo del estadio de beisbol Las Jagüitas sin proyecto.

En este periodo tiene un avance físico – financiero del 20.65%, correspondiente a la ejecución de las obras preliminares y avance en la etapa de movimiento de tierra (corte y relleno).



Vista panorámica del campo del estadio de Beisbol Las Jagüitas, donde se aprecia la ejecución de la etapa de corte del terreno.

**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD
EN VICTORIAS!**

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. (CONADERFI) Rotonda El Gueguense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 22663696, 22683607, 22663460, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni

**PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
POLIDEPORTIVO ESPAÑA”.**

**Obra: Construcción de Graderías, Vestidores, Servicios Sanitarios, Bodega y Obras Exteriores del
Gimnasio de Gimnasia Olímpica en el Polideportivo España.**



Vista interna del edificio de Gimnasio de Gimnasia, situación sin proyecto.

El proyecto consiste en la construcción de losa de piso, obras sanitarias, obras eléctricas, puertas, ventanas, cielos, pintura y obras exteriores.



Vista interna del Gimnasio ya con proyecto., donde aprecia la construcción de la losa de concreto de 3000 PSI.



Vista panorámica del Gimnasio de Gimnasia. En primer plano observar la construcción de la cisterna.

Esta siendo ejecutado por el Contratista Tomás Robleto Lira, por un monto de C\$ 13,102,665.80. El plazo de ejecución del proyecto es de 119 días calendario. El 23 de junio 2015 se inicio la ejecución de plazo y se tiene previsto la finalización del proyecto para el 20 de octubre 2015.