

**INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES**

**OFICINA DE PROYECTOS**

**INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

**ENERO A ABRIL DEL 2009**

**INTRODUCCIÓN**

El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, a través del Instituto Nicaragüense de Deportes, destina anualmente el 35 % de su Presupuesto para el desarrollo de la Infraestructura Deportiva, con el fin de garantizar lo ordenado en la Ley No. 522, en sus artículos 111 y 112. Para el año 2009, se ha aprobado un presupuesto de C\$ 37,808,611.00 distribuidos de la siguiente manera:

1.- Construcción y Rehabilitación de Estadios	C\$	8, 628,278.00
2.- Rehabilitación Infraestructura Deportiva	C\$	6, 666,000.00
3.- Construcción y Rehabilitación de Pistas	C\$	500,000.00
4.- Construc. y Rehabilit Gimnasios Multi Usos	C\$	17,105,000.00
4.- Construcción de de Albergue	C\$	6, 463,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>C\$</b>	<b>37, 808,611.00</b>

## **PROYECTOS DE ARRASTRE 2,008**

El Instituto Nicaragüense de Deportes en su presupuesto 2,007 tenía previsto ejecutar la construcción de la Segunda Etapa de cinco Gimnasios Multi Usos en las ciudades de Jinotepe, Chinandega, Bluefields, Juigalpa y Managua. La Licitación y Adjudicación se efectuó en Diciembre del 2,006. Sin embargo, por mandato del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, estos gimnasios fueron sometidos a una Auditoría de Obras, en vista que existían dudas razonables en cuanto a su ejecución. A inicio del año 2,008 fue finiquitada finalmente la Primera Etapa, y se procedió a elaborar los contratos de las Segundas Etapas. A la fecha de la suscripción de cada contrato, hubo que actualizar los precios, habiéndose incrementado el presupuesto para ejecutar la Segunda Etapa en la cantidad de C\$ 3, 000,000.00. A continuación se describe la situación de cada gimnasio:

### **01.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTADIOS**

#### **Rehabilitación del Estadio Pedro Selva en Jinotepe:**

**Avance Físico: 90 %**



Este Proyecto fue administrado por la Alcaldía de Jinotepe, habiéndose iniciado en Octubre del 2008. No ha podido ser finalizado debido a incumplimiento por parte del Contratista. A la fecha, se le está presionando para que entregue en los próximos quince días. Consiste en el cambio de la estructura de techos, la instalación de zinc y el reforzamiento de algunas áreas de la losa externa.

Tiene un costo de C\$ 475,000.00.

## **Rehabilitación Estadio Municipal de Tipitapa:**

**Avance Físico: 75 %**



Se están construyendo dos dogauts y mejorando los baños, electricidad, puertas metálicas, y pisos de cerámica, pintura. La inversión del IND es de C\$205,739.50. El Proyecto re inició en Abril del 2009, y finalizará en Mayo.

## **1. GIMNASIO MULTI USOS DE LA CIUDAD DE JINOTEPE SEGUNDA ETAPA:**

Fue finalizado en el mes de Abril a un costo total de **C\$ 4, 702,401.11**, correspondiendo la cantidad de C\$ 1, 667,917.18 a la Segunda Etapa 2008.



## 2. GIMNASIO MULTI USOS DE LA CIUDAD DE CHINANDEGA:

Fue finalizado en el mes de Junio a un costo total de **C\$ 5, 153,959.65**, correspondiendo la cantidad de C\$ 2, 086,188.99 a la Segunda Etapa 2008.



## 3. GIMNASIO MULTI USOS DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS:

Ha sido finalizado en Septiembre a un costo total de **C\$ 6, 007,296.78**. Se ha firmado el contrato por la cantidad de C\$ 2, 735,316.76 en su Segunda Etapa.



4. **GIMNASIO MULTI USOS DE LA CIUDAD DE JUIGALPA:**

Este proyecto ha finalizado en Diciembre a un costo total de **C\$ 5, 686,302.09**.  
Corresponde a la Segunda Etapa 2008 la cantidad de C\$ 2, 320,758.72.



5. **GIMNASIO DE COMBATES DE LA CIUDAD DE MANAGUA:**

Este Proyecto ha finalizado, y se ha programado una tercera etapa para el año 2,009. El costo total del Proyecto en ambas etapas es por la cantidad de **C\$ 6, 897,136.21**. El monto final de contrato de esta etapa es por la cantidad de C\$ 4, 544,933.4.



## **PROYECTOS SEGÚN PRESUPUESTO 2,009**

### **01.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTADIOS**

#### **REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL VIEJO:    Por iniciar Licitación**



Se contempla la construcción de un módulo de Gradería Metálica, cuya licitación está programada para el 04 de Mayo, previendo iniciar obras en el Mes de Junio

#### **REHABILITACIÓN ESTADIO DENNIS MARTÍNEZ:**

**En Ejecución**

El proyecto inició el 23 de Febrero del 2009 y terminará el 23 de enero del 2010.

Consiste en un estudio de investigación de La Infraestructura actual del Estadio Nacional de Beisbol, mediante la recopilación de la información arquitectónica, estructural, hidrosanitaria y eléctrica existente, su correspondiente análisis y los resultados documentados en memorias de cálculo, planos y especificaciones técnicas.

El costo del proyecto es de \$168,000. En este año se desembolsara 1,281,278 y el restante el próximo año.


Este Estudio generó dos actividades. El IND firmó un Convenio Marco con la UNAN-Managua para realizar el “Estudio de Evaluación de la Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica-Estructural del Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez”, con un valor de US \$ 71,416.80. Posteriormente hubo que contratar el cierre de las zanjas, por un valor de C\$ 764,200.00. Las obras fueron finalizadas físicamente y financieramente.

## **REHABILITACIÓN ESTADIO GLORIAS COSTEÑAS:**

**Por iniciar Licitación**



Se construirá este año un módulo de Gradería Metálica. En el próximo mes la Alcaldía Municipal licitará esta obra de progreso en al RAAS.




## **ILUMINACIÓN ESTADIO JACKIE ROBINSON:**

**Iniciando**

ENATREL, mediante convenio con el IND, instalará 8 postes en donde se instalarán reflectores para iluminar el Estadio y realizar juegos nocturnos. Por el momento se ha construido un canal de drenaje de las aguas de lluvia, y se han instalado toldos y malla en los dos Dogouts.





**REHABILITACIÓN ESTADIO OLÍMPICO:**

**Avance Físico: 80 %**

El proyecto inició en Marzo del 2,009 y finalizará en Mayo. Las obras que se realizan consisten en la sustitución de las 10 Cabinas de Transmisión y de la losa de concreto ubicado en la parte superior de las Graderías Metálicas, la Rehabilitación de los baños, Pintura de la Estructura metálica. El costo de la obra asciende a C\$ 1, 749,997.39







Por la parte exterior se efectuó la sustitución de ciertos tramos del muro de contención, los que estaban dañados por efecto de las fuertes escorrentías provocadas por las lluvias.

### **CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL EN CANCHA LOS LAURELES: Finalizado**



En este campo de Fútbol en el Barrio Los Laureles, se construyó un Cerco Perimetral a un valor de C\$ 879,840.85. Las obras consistieron en un Bordillo de Piedra Cantera sobre el cual se instaló el Cerco de Malla Ciclón de 2.40 Mts. de altura. Se construyeron además 6 portones de acceso. Los organismos del Barrio se encargarán de su vigilancia y mantenimiento.

## **Diagnóstico Estructural Estadio Nacional:**

**Ejecutado 100%**

Este Estudio generó dos actividades. El IND firmó un Convenio Marco con la UNAN-Managua para realizar el “Estudio de Evaluación de la Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica-Estructural del Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez”, con un valor de US \$ 71,416.80. Posteriormente hubo que contratar el cierre de las zanjas, por un valor de C\$ 764,200.00. Las obras fueron finalizadas físicamente y financieramente.



**Aporte para la construcción del Estadio de Fútbol:**

**Ejecutado 100%**

El IND entregó a la Federación de Fútbol la cantidad de C\$ 1, 000,000.00 como aporte a la construcción del Estadio de Fútbol.

**02.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ESTADIOS MULTI USOS**

**Gimnasio Multi Usos de Boaco, Obras Finales:**

**Avance Físico: 75 %**

El proyecto fue administrado por la Alcaldía de Boaco. Las obras contratadas superan el monto asignado de C\$1, 395,700.00, por lo que existe un aporte de la Alcaldía de C\$ 10,454.69. La Segunda Etapa contempla el cerramiento total del Gimnasio con Paneles Covintec y la Construcción de Graderías. Finalizará la construcción el 31 de Diciembre.



**Gimnasio Multi Usos de Jinotega, Obras Finales:**

**Avance Físico: 10 %**

La construcción del Gimnasio es un esfuerzo conjunto de la Alcaldía de Jinotega, el IND y la Municipalidad de Cornellá. Se cuenta con un aporte de C\$ 3,966,550.00. El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. Los fondos han sido transferidos a la Alcaldía.



## **Gimnasio Multi Usos de Ocotol, Obras Finales:**

**Ejecutado 100%**

Según modificación autorizada por el MHCP, se contrataron obras por la cantidad de C\$ 1, 432,422.50. Se ejecutaron obras en cuatro instalaciones deportivas, las cuales finalizaron satisfactoriamente.

**Construcción Estadio Glorias Segovianas IV Etapa,** en donde se construyó la Gradería en acceso principal y obras menores, cuyo costo es por la cantidad de C\$ 216,973.70. Se encuentra finalizado.



**Rehabilitación Campo de Fútbol Roy Fernando Bermúdez,** en donde se construyeron Gradería Metálica techada a un valor de C\$ 589,536.09. Las obras ya se finalizaron.



**Mejoramiento Estadio Carlos Manuel Jarquín**, en donde se construyeron Dogouts y Malla de Protección en Backstop a un costo de C\$ 500,000.00. Estas obras ya fueron finalizadas.



**Remodelación Polideportivo Solidaridad**, en donde se acondicionaron las oficinas de la Delegación del IND, a un costado de C\$ 187,000.00.



**Rehabilitación Gimnasio Baloncesto en Santa Teresa:**

**Ejecutado 100%**

El Proyecto fue administrado por la Alcaldía de Santa Teresa. Fue Finalizado física y financieramente.



**Rehabilitación Polideportivo Solidaridad En Ocotál:**

**Avance Físico: 80 %**

Se están realizando varias obras.

**Gimnasio Multi Usos En Rosita (Primera Etapa):**

**Avance Físico: 60 %**

El Proyecto es administrado por la Alcaldía de Rosita, habiendo iniciado en Octubre. Se ejecutarán las fundaciones, la Estructura Metálica, y la cubierta de techos.



### **Gimnasio Multi Usos en Nueva Guinea (Primera Etapa): Por iniciar Proceso**

Se están preparando los documentos para iniciar el proceso de Licitación, el cual se publicará en Enero, pudiendo iniciar las obras a inicios del mes de Marzo. El monto según Presupuesto es por la cantidad de **C\$ 3, 500,000.00**. Los atrasos se debieron a la falta de legalidad del terreno, lo cual fue resuelto hasta hace poco, y a que la Alcaldía no ha entregado el Plano de Conjunto.

### **03.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISTAS**

**Obras de Drenaje, Engramado Pista Capulín, Granada:** **No se Ejecutará**

No se ejecutará por estar en un terreno privado.

**Pista BMX** **Ejecutado 100%**

Este proyecto se ejecutó y finalizó en el mes de Abril y tuvo un valor de C\$ 200,000.00.



**Construcción de Dos Pistas en Villanueva y San Ramón: Avance Físico: 80 %**

Ha iniciado la construcción de la Pista en San Ramón por un valor de C\$ 930,000.00.



**Pista de Atletismo en Bilwi (Primera Etapa):**

**Avance Físico: 20 %**

Se está finalizando el Levantamiento Topográfico del terreno, lo cual dará como resultado los alcances a contratar para construir la pista de Atletismo, pudiendo iniciar las obras a inicios del mes de Marzo. El monto según Presupuesto es por la cantidad de **C\$ 791,300.00.** Los atrasos se debieron a la falta de legalidad del terreno, lo cual fue resuelto hasta hace poco.

**04.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALBERGUE**

**Construcción de Albergue Deportivo (Primera Etapa):**

**Sin Iniciar**

Se encuentra en Etapa de Diseño, el cual fue contratado por la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana con fondos del BID. Estamos a la espera de que los diseños finalicen para proceder a iniciar el proceso de Licitación, pudiendo iniciar las obras en el mes de Abril. El monto según Presupuesto es de **C\$ 2, 850,000.00.**

## **05.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

### **Rehabilitación de Infraestructura en la Sede Central:**      **Avance Físico: 92 %**

Se están haciendo una serie de trabajos de mantenimiento en la Sede Central del IND en Managua, sobre todo en los campos deportivos. Existe una cantidad de C\$ 2, 070,000.00. Los principales trabajos con estos fondos son los siguientes:

- a. Engramado en el Estadio Jackie Robinson.
- b. Muros en el estadio Jackie Robinson.
- c. Remodelación Oficinas de Proyectos en el Albergue.
- d. Compras varias para el Polideportivo España y la Pista BMX

### **Cancha Multi Usos y Campo Deportivo en Tipitapa:**      **Avance Físico: 75 %**

El Proyecto está siendo administrado por la Alcaldía de Tipitapa, la cual ha aportado la cantidad de C\$ 2, 261,503.47. Los trabajos de construcción iniciaron en Octubre. Se construirá una cancha techada en el parque de Tipitapa.



**Construcción de Dos Canchas Multi Usos En Managua:**

**Ejecutado 100%**

Fueron ejecutadas por el Ejército Nacional, habiendo finalizado en Marzo.



**Rehabilitación de Canchas y Campos Deportivos en León:**

**Ejecutado 100%**

El proyecto fue administrado por la Alcaldía de León, habiendo finalizado. Se ejecutó la reactivación del Sistema Eléctrico, el cambio de cubierta de techos, y el cambio del tabloncillo en el Gimnasio Iván Montenegro de León.



**Construcción de Cuatro Canchas de Uso Múltiple:**

**Avance Físico: 20 %**

Se construirán dos canchas en en León y una cancha en Rivas, y se construirá un cerco perimetral. Han iniciado únicamente las canchas en León y Rivas, estando el cerco en proceso de Licitación.

**Rehabilitación del Gimnasio de Boxeo Alexis Arguello:**

**Sin Iniciar**

Se están preparando los TDR y PBC para solicitar el inicio del Proceso de Licitación, pudiendo iniciar las obras a inicios del mes de Abril. El monto según Presupuesto es por la cantidad de **C\$ 780,000.00.**

**Estudios y Consultoría para Proyectos de Infraestructura: Avance Físico: 14 %**

Estos fondos se están utilizando para pagar los servicios de diseño eléctrico del Polideportivo España, del Gimnasio Alexis Arguello y Levantamiento Topográfico Sede Central.